

รายงานความก้าวหน้า แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ของ เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	ประเภท/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	สรุปความก้าวหน้า	ร้อยละ ความก้าว หน้า	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๑๑๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๘๓,๖๖๔.๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ	๗๖.๐๕	
๒	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๔๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑๕,๔๒๐.๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ	๓๘.๕๕	
๓	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๐๘,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๖๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ	๓๒.๒๑	
๔	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๔๒,๘๕๐.๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ	๘๕.๗	
๕	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	๑๐๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ	๑๐๐	
๖	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	๒๓,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	๒๐	
๗	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	๒๒,๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๒๒,๐๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ	๑๐๐	
๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	๑๒,๗๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑๒,๗๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ	๑๐๐	
๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลงานประเพณี	๒๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑๓,๗๖๐.๐๐	ดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่	๖๘.๘	
๑๐	โครงการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติการฉุกเฉินกู้ภัย-กู้ชีพ	๕๕,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างเสนอโครงการ	๓๐	

ลำดับ ที่	ประเภท/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	สรุปความก้าวหน้า	ร้อยละ ความก้าว หน้า	หมายเหตุ
๑๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖	๘๐,๐๐๐.-	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	
๑๒	จัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๒,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๒๒,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	
๑๓	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๘๐๐,๒๖๓.๔๘	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๔๐๘,๔๓๘.๖๘	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ	๕๑.๐๓	
๑๔	โครงการดำเนินงานขับเคลื่อน สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๕๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างเสนอโครงการ	๒๐	
๑๕	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เพื่อ ควบคุมกำจัดภาวะมลพิษ	๓๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑๕,๑๘๕.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	
๑๖	จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์	๗๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ดำเนินการ	๔๐	
๑๗	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	๑๑๘,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ดำเนินการ	๔๐	
๑๘	โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็ง ต่อต้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างเสนอโครงการ	๒๐	
๑๙	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ พัฒนาครอบครัว	๓๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๒๖,๗๐๐.๐๐	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	

ลำดับ ที่	ประเภท/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	สรุปความก้าวหน้า	ร้อยละ ความก้าว หน้า	หมายเหตุ
๒๐	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ เยาวชน	๓๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างเสนอโครงการ	๒๐	
๒๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดภายในตำบลและกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ เทศบาล ตำบลบ้านแก้ง	๑๗๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	
๒๒	จัดซื้อวัสดุกีฬา	๔๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	
๒๓	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๒๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๓๗,๓๔๓.๕๐	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	
๒๔	จัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ	๑๕๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๒๙,๓๗๕.๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายตามภารกิจ	๑๙.๕๘	
๒๕	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๔๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายตามภารกิจ	๒๒.๕	
๒๖	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๖,๐๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ	๖๐	
๒๗	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล	๘๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	
๒๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาง เท้า อาคารสถานที่ สวนสาธารณะ	๕๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง	๕๐	
๒๙	โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ เพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้าน แก้ง หมู่ ๑	๒๑๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง	๓๐	

ลำดับ ที่	ประเภท/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	สรุปความก้าวหน้า	ร้อยละ ความก้าว หน้า	หมายเหตุ
๓๐	โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ เพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้าน คำเตาเหล็ก หมู่ ๗	๒๑๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง	๓๐	
๓๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ ฌาปนกิจสถาน บ้าน คำเตาเหล็ก หมู่ ๗	๔๕,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง	๓๐	
๓๒	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ กลุ่มเกษตรตำบล บ้านแก้ง	๒๕๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง	๓๐	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายคำตุ้-ฟาร์มหมู บ้านคำตุ้ หมู่ ๒	๕๐๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๔๙๙,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนาค้ำน้อย- หนองบัว บ้านนาค้ำน้อย หมู่ ๔ บ้านหนองบัว หมู่	๕๐๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๔๙๙,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายชนะชัย พิบูลศรี บ้านภูวง หมู่ ๕	๓๒๗,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๓๒๖,๕๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	

ลำดับ ที่	ประเภท/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	สรุปความก้าวหน้า	ร้อยละ ความก้าว หน้า	หมายเหตุ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมสะอาด โพธิ์ไทร บ้านภูวง หมู่ ๕	๒๒๗,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๒๒๖,๕๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสัมพันธ์ พิกุลศรี บ้านหนองบัว หมู่ ๖	๑๖๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑๕๙,๕๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นหนองสองห้อง บ้านคำเตาเหล็ก หมู่ ๗	๒๐๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑๙๙,๕๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างถนนลาดยางบ้านดง-บ้านนายอ บ้านดง หมู่ ๓	๘๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๗๙,๕๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนายอุดม สายทางปู่ปง-ภูใหญ่ บ้านภูวง หมู่ ๕	๒๒๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑๙๙,๕๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	

ลำดับ ที่	ประเภท/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	สรุปความก้าวหน้า	ร้อยละ ความก้าว หน้า	หมายเหตุ
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดง-คำคู	๒๕,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางภูโปง-ผาด่าง บ้านภูวง หมู่ ๕	๑๕๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๐	
๔๙	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านดง เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	๑๕๐,๐๐๐.-	๘ พ.ย. ๒๕๖๕	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	๑๐๐	
๕๐	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๓ เมษายน ๒๕๖๖		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	๕๐	
๕๑	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย	๕๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างเสนอโครงการ	๓๐	