

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ โคมไฟแสงสว่างสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ จำนวน ๒๗ ตัว หมู่ที่ ๒ บ้านคำคู่	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑,๗๖๔,๗๐๐.๐๐	๑,๗๕๗,๗๐๐.๐๐	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๓ ธันวาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคำคู่ หมู่ ๒ (เส้นทางบ้านนางสาววาสนา พิกุลศรี)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙ กันยายน ๒๕๖๕	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้าน - ภายในชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัว กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๖๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟแบบบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ จำนวน ๓๗ ชุด	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๖,๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๖,๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๙ เมษายน ๒๕๖๖	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูวง หมู่ ๕ ซอยนายอุดม สายทางภู่ง - ภูใหญ่	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๙ มกราคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูวง หมู่ ๕ สายทาง ภู่ง - ผาด่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๒ มกราคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างถนนลาดยางสาย บ้านดง - บ้านนายอกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ที่ ๓	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดง - คำคู่ จำนวน ๒ จุด	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านภูวง สายทาง บ้านนายชนะชัย พิกุลศรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๕ เมษายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ บ้านนายสัมพันธ์ พิกุลศรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๖๐๐๐๐.-	๑๕๙,๕๐๐.-	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเตาเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายทาง หนองสองห้อง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๗ เมษายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูวง หมู่ที่ ๕ สายทาง บ้านนายสมสะอาด โพธิ์ไทร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๒๖,๕๐๐.๐๐	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๕ เมษายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๔ สายทาง นาคำน้อย - หนองบัว หมู่ ๔- หมู่ ๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำตุ้ หมู่ที่ ๒ สายทาง คำตุ้ - ฟาร์มหมู	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๖ เมษายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำห้วยโค้งตอนบน บ้านภูวง หมู่ ๕ (นายนายสิคุณ)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๒๒ เมษายน ๒๕๖๖	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำห้วยโค้งตอนบน บ้านภูวง หมู่ ๕ (นายผู้ใหญ่ดม)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๗๐๐.๐๐	๒๒ เมษายน ๒๕๖๖	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยโค้งตอนบน นาตาเมียง หมู่ ๖ บ้านหนองบัว	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำ ห้วยโค้ง หมู่ ๕ บ้านภูวง (นายนายมิตร)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนเพื่อประกอบพิธีฌปนกิจศพ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนเพื่อประกอบพิธีฌปนกิจศพ บ้านคำเตาเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฌปนกิจศพ (ป่าช้า) บ้านคำเตาเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ภายในชุมชนและจุดรับน้ำภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๔ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านดง หมู่ที่ ๓	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๙๑,๓๔๕.๖๘	๗๗๙,๗๘๒.๐๐	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๙๘๙,๑๔๘.๐๐	๔๙๓,๖๔๔.๐๐	๓ ตุลาคม ๒๕๖๕	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
๒๕	โครงการเข้าเวร (อปพร.) เผื่อระวังป้องกันภัยภายในตำบลบ้านแก้ง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๒,๕๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	กองทุนขยะเพื่อสวัสดิการตำบลบ้านแก้ง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๓,๙๑๐.๐๐	๔๓,๙๑๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านแก้ง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๙๑,๐๕๒.๐๐	๔๙๑,๐๕๒.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๘๓๗,๖๐๐.๐๐	๔๒๖,๔๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓,๕๔๙,๐๐๐.๐๐	๒,๐๖๒,๙๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแก้ง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๑,๐๓๓.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	โครงการแวนตาไส ใสใจสุขภาพ ตรวจคัดกรองสายตา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	โครงการ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ในการรู้รับและปรับตัว โดย เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (สสส.)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	โครงการ สบสช. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๖๐,๙๑๓.๐๐	๓๑๙,๑๐๓.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

