

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านแก้ง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ															
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
				ระบุระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม															
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนาตาจิ่ง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	๓๓,๐๐๐.-															ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๓๓,๐๐๐.- บาท
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังนาหมอสี รหัสสายทาง ม.ถ ๑๕ - ๐๑๓ บ้านคำตาเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการการสัญจรไปมา	๑๑๒,๕๐๐.-															ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๑๑๒,๕๐๐.- บาท
๓	โครงการจ้างเหมาขุดดินกำจัดวัชพืชและเปลี่ยนทางน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาลูกทกภัย บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	- ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	๒๑,๐๐๐.-															ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๒๑,๐๐๐.- บาท
๔	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพภายใน฼าปนกิจสถาน หมู่ ๕ บ้านภูวง	- ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่ถูกสุขลักษณะ	๑,๐๙๙,๐๐๐.-															ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๑,๐๙๙,๐๐๐.- บาท
๕	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพภายใน฼าปนกิจสถาน หมู่ ๒ บ้านคำตุ้	- ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่ถูกสุขลักษณะ	๑,๑๒๙,๙๙๐.-															อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๖	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพภายใน฼าปนกิจสถาน หมู่ ๑ บ้านแก้ง	- ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่ถูกสุขลักษณะ	๑,๑๑๕,๐๐๐.-															อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ																
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
				ระบุระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม																
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านแก้ง สายทางภายในตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	๑๙๙,๕๐๐.-																ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๑๑๕,๐๐๐.- บาท
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางใหญ่ บ้านแก้ง หมู่ ๑ เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	๓๑๒,๐๐๐.-																ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังโรงเรียนผาเทวีวิทยา จากบ้านนาค้ำน้อย หมู่ ๔ ถึงบ้านหนองบัว หมู่ ๖ เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	๒๐๐,๐๐๐.-																ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านนายจ้อย บ้านคำเตาเหล็ก หมู่ ๗ เทศบาลตำบล	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	๔๔,๗๐๐.-																ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคำตุ้ - ฟาร์มหมู หมู่ ๒บ้านคำตุ้ เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	๕๐๐,๐๐๐.-																ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๔๙๖,๐๐๐.-บาท

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ															
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
				ระบุระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม															
๑๒	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ กลุ่มเกษตรกร ตำบลบ้านแก้ง	- เพื่อให้ประชาชนมีสถานการที่ ในการ เรียนรู้และใช้กิจกรรมร่วมกันของกลุ่ม เกษตรกรตำบลบ้านแก้ง	๒๕๐,๐๐๐.-															ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านลุงนวย หมู่ ๑ เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	๕๒,๕๐๐.-														ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนผา เทิบวิทยา หมู่ ๔ บ้านนาค่าน้อย เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	๕๐๐,๐๐๐.-														ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๔๙๖,๐๐๐.-บาท	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านดง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	๒๔๔๐๐๐.-														อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านภูวงสาย ทางบ้านนายชนะชัย พิกุลศรี	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	๓๓๐,๐๐๐.-														ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๓๖๕,๐๐๐.-บาท	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านภูวง สาย ทาง บ้านนายสมสะอาด โพธิ์ไทร	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	๑๗๒๘๐๐.-														อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ สายทางนาตอนชี -หนองหัวลิง หนองหัวลิง หมู่ ๔ บ้านนาค่าน้อย เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	๑๓๑๐๐๐.-														ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๑๓๐,๕๐๐.-บาท	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
				ระบุระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม													
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางหัวโค้งตอนล่างหมู่ ๒ บ้านคำตุ้ เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	๕๘๐๐๐.-												อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ														
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
				ระบุระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม														
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางหลังวัดป่าหนองนกเขียน - ลานยาง หมู ๓ บ้านดงเทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	๙๓๐๐๐.-														ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๘๗,๐๐๐.-บาท
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง- ภูปิ้ง หมู ๕ บ้านภูวง'เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	๒๕๑๐๐๐.-														ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๑๗๐,๕๐๐.- บาท
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านแก้ง - ภูใหญ่หมู ๑ บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งอำเภอคอนสาร	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	๑๕๙๐๐๐.-														ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๑๕๑,๕๐๐.- บาท
๒๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารแบบบสมทบงบประมาณ	- เพื่อให้บริการแสงสว่างในเขตชุมชนและพื้นที่อื่นอย่างทั่วถึง	๓๐๐๐๐๐.-														ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๒๔	โครงการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	๕๐๐๐๐.-														ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท
๒๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการหมอบ้านปราณัฐสมุนไพร่ท้องถิ่น หมูที่ ๑ บ้านแก้ง	ประชาชนหมู่ที่ ๑ ได้รู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรมีอยู่ในชุมชน	๒๐,๐๐๐.-														ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๒๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมูที่ ๒ บ้านคำคู่ ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและดูแลเด็ก	เพื่อให้ผู้ปกครองเด็ก สามารถจัดอาหารที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับวัย ให้แก่เด็กที่ขาดสารอาหารได้อย่างถูกต้อง	๒๐,๐๐๐.-														ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน หมูที่ ๓ บ้านดง	- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๓ ไม่เป็นโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐.-														ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ																
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
				ระบุระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม																
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใบไม้ในตับในโครงการตามพระราชดำริ ฯ หมู่ที่ ๔ บ้านนาคำน้อย	- เพื่อลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับในชุมชนกลุ่มเสี่ยง	๒๐,๐๐๐.-															← →	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๒๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย หมู่ที่ ๕ บ้านภูวง	- เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงความรุนแรงของโรค ไข้มาลาเรีย	๒๐,๐๐๐.-															← →	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๓๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัว	- เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม	๑๐,๐๐๐.-															← →	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัว	- เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติด	๑๐,๐๐๐.-															← →	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัว	- เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม	๒๐,๐๐๐.-															← →	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๓๒	โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.-															← →	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๓๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กและประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.-															← →	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๓๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- เพื่อให้ความรู้ในด้านจริยธรรมและคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลบ้านแก้ง	๒๐,๐๐๐.-															← →	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
				ระบุระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม													
๓๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- เพื่อให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ	๔๒,๐๐๐.-													ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ															
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
				ระบุระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม															
๓๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลและกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ของประชาชนและเยาวชนในระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในระดับสูงขึ้นไป ประจำปี ๒๕๖๗	- เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬาสร้างความสามัคคีในสังคม	๑๐๐,๐๐๐.-															ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
๓๗	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- เพื่อประชาชนได้มีอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย	๕๐,๐๐๐.-															ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท
๓๘	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในด้านต่าง ๆ	๘๐,๐๐๐.-															ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๒๐.-บาท
๓๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	- เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้เต็มนมเพื่อสุขภาพครบทุกคน	๗๗๐,๐๐๐.-															ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๒๒๙,๖๐๔.-บาท
๔๐	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ทุกคน	๑,๖๙๕,๖๐๐.-															ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๑,๒๓๘,๗๐๐.-บาท
๔๑	โครงการต่อเติมหลังคาทางเดินเท้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง (หลังเดิม) ประตูทางเข้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสถานที่มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน	๘๘,๐๐๐.-															ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๔๒	โครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสถานที่มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน	๑๖๔,๐๐๐.-															ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๔๓	โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม'พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข'ตำบลบ้านแก้ง	- เพื่อให้ประชาชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีจิตสำนึกที่ดีในพระพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐.-															ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๔๔	โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี	๒๐,๐๐๐.-															ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
๔๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านดง เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	- เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม	๑๐๐,๐๐๐.-															ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ														
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
				ระบุระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม														
๔๖	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	- เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น - ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสนุกสนานรื่นเริงจากสังคมไทย	๑๐๐,๐๐๐.-														ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท